



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
LA VEGA

Departamento de Dirección Técnica

**Resumen de Inversión de Presupuesto Participativo
2017-2018**

Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo

Condición de Obras	Cantidad	Porcentaje de Ejecución
Obras Ejecutadas	11	52.4%
Obras en Proceso	2	9.5
Obras Pendientes	8	38.1
Total	21	100%

Ejecución Financiera de Obras del Presupuesto Participativo en el Año

Total de Fondos a Ejecutar	Monto Ejecutado de Obras	Monto Pendiente a Ejecutar	Porcentaje de Ejecución
16,203,315.82	14,264,571.72	1,938,744.10	88.03%


NOTA: Otras Obras pendientes a ejecutar en el año 2018 y en proceso de adjudicación, fueron aprobadas en las asambleas que esas obras constituirán el presupuesto participativo del año 2019.



Lic. Diomedes Reyes

Enc. Presupuesto Participativo


Licda. Amparo Custodio
Vice Alcaldesa

Enc. Unidad de Participación Comunitaria


Arq. Yakira de Moya
Directora Técnica




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

LA VEGA

DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS PPM AÑO 2018



OBRAS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		% Ejecución	ESTATUS DE LA OBRA
		ESTIMADO EJEUCION AÑO 2018	MONTO EJEUTADO 2018		
Capilla Maguey Las Yerbas	Reconstrucción	309,000.00	308,938.51	100%	TERMINADA
Club Comunitario/Local Las Monjas Villa Fca. 2da.	Reparación	690,000.00	690,000.00	100%	TERMINADA
Cancha Sabaneta	Construcción	2,565,000.00	2,390,472.83	100%	TERMINADA
Cancha Las Yayas Adentro	Construcción	2,400,000.00	2,399,372.30	100%	TERMINADA
Centro Comunal Los Pomos	Reparación	450,000.00	450,000.00	100%	TERMINADA
Club Comunitario Guaco Los Frías	Construcción	736,068.00	736,068.00	100%	TERMINADA
Club y Área Verde Las Carolinas	Remozamiento	3,342,524.26	3,342,524.26	100%	TERMINADA
Cancha Las Carolinas	Remozamiento	1,099,466.67	1,099,466.67	100%	TERMINADA
Contenes Don Fausto Altos de Hatico	Construcción	500,000.00	500,000.00	100%	TERMINADA
Contenes Ana Magalis, Altos de Hatico	Construcción	500,000.00	500,000.00	100%	TERMINADA
Club Los Delgados, Lomas Los Ángeles	Terminación	1,024,839.89	983,001.89	100%	TERMINADA
Cancha Sabana Los Jiménez	Construcción	1,586,417.00	473,907.07	30%	EN PROCESO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

LA VEGGA

Cancha Las Martínez	Construcción			EN PROCESO
TOTAL GENERAL INVERTIDO EN MONTO Y PORCIENTO	1,000,000.00	390,820.19	14,264,571.72	39% 88.03

Lic. Diomedes Reyes

Enc. Presupuesto Participativo



Licda. Amparo Custodio

Vice Alcaldesa

Enc. Unidad de Participación Comunitaria

Arq. Yakra de Moya

Directora Técnica

