



Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

Calle P.dte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Oficina de Dirección Técnica

17 de Octubre del 2019

Ing. Kelvin Cruz
Alcalde Municipal

Via. Lic. Melissa Hernández

Enc. Departamento de Planificación y Desarrollo

Asunto. Informe Nivel de Avance Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo 2019. desde (Enero-Octubre 2019).

Cortésmente me dirijo a usted para hacerle entrega del informe desde (Enero-Octubre) de nivel de avance ejecutado en obras del Presupuesto Participativo 2019, exigidos por el Sistema de Monitoreo a la Administración Pública (SISMAP).

OBRAS MUNICIPALES			
#	Obras	Presupuestado	% Ejecutado
1	Reconstrucción Capilla de Nuestra Sra de Lourdes, Licey	RD\$1,292,509.39	100%
2	Construcción de Pozo La Jagua	RD\$250,000.00	6.666%
3	Construcción de Pozo Guaco Afuera	RD\$250,000.00	6.666%
4	Construcción de Pozo Cercado Alto	RD\$250,000.00	6.666%
5	Terminación de Iglesia, Las 5 Esquinas, Las Uvas	RD\$3,083,755.08	100%
6	Construcción Cancha, Las Martinez, Arenoso.	RD\$2,010,975.06	100%
7	Construcción de Aceras y Contenes, Las Carmelitas	RD\$1,999,718.55	100%
8	Construcción de Cancha Sabana de los Jimenez	RD\$2,369,540.35	100%
9	Construcción de Play Soto	RD\$5,974,919.06	47.8%
10	Construcción de Play, Barrio Maria Auxiliadora	RD\$7,716,914.60	10%
11	Terminación de Club Las Lagunas de Guaco	RD\$2,001,114.17	20%
12	Construcción de Capilla La Tala, Las Cabuyas	RD\$1,982,796.38	20%
13	Construcción Club Gregorio Luperon, Altos de Hatico	RD\$2,244,784.47	20%
14	Construcción Casa Club La Torre	RD\$2,034,646.84	20%

D/lo Yan de Reyes

Arq. Yakira Paola De Moya
Directora Técnica

