



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Departamento Dirección Técnica

Resumen de Inversión Presupuesto Participativo 2019

Ejecución de Obras

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	7	39%
Obras en Proceso	11	61%
Total	18	


NOTA: 3 Obras están en revisión por decisión de la comunidad.

Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Inicial del Presupuesto Participativo 2019	22,954,131.00	
Monto Total luego de adendum y modificaciones presupuestarias	43,497,820.17	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo 2019	34,952,591.42	81.30%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2019	8,545,228.75	18.70%


Arq. Yaquira de Moya
Dir. Dpto. Dirección Técnica




Licda. Carolina Mota
Enc. Presupuesto Municipal



Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana
Tels.: (809) 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Cuita, Olímpica y Carnavalesca!

Departamento Dirección Técnica

Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2019 Incluidas en el Presupuesto General del Ayuntamiento del Municipio de La Vega

NO.	OBRA	CONCEPTO	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO EJECUTADO	NIVEL EJECUCIÓN	ESTATUS
1	Iglesia las 5 Esquinas, Las Uvas	Terminación	3,083,751.69	3,078,086.66	100%	TERMINADA
2	Cancha Sabana de los Jiménez	Construcción	1,868,533.10	1,868,488.44	100%	TERMINADA
3	Iglesia La Tala, Las Cabuyas	Construcción	982,797.00	1,957,696.68	199%	TERMINADA
4	Cancha y Pozo Tubular Con Tinaco Hoya Grande	Remozamiento y Construcción	504,448.00	108,331.83	21.47%	PROCESO
5	Iglesia Nuestra Señora de Lourdes Licey	Remozamiento	1,292,509.39	1,292,509.39	100%	TERMINADA
6	Techado Club Enriqueillo	Terminación y Construcción	9,098,823.00	4,421,479.13	49%	PROCESO
7	Cancha Mixta Amada I - Los Pomos	Construcción	2,500,000.00	463,477.69	19%	PROCESO
8	Play María Auxiliadora	Construcción	5,703,288.00	4,281,563.78	75%	PROCESO
9	Play de Soto	Construcción	6,235,704.81	6,237,796.81	100%	TERMINADA
10	Cancha Las Martínez	Construcción	1,576,357.18	1,575,649.65	100%	TERMINADA
11	Club Las Lagunas de Guaco	Terminación	2,001,115.00	1,939,340.17	97%	PROCESO
12	Club Gregorio Luperón El Hatco	Reconstrucción	2,500,000.00	2,235,099.39	89%	PROCESO
13	Asfaltado de Calles y Construcción de Badenes Las Carmelitas	Construcción	2,000,000.00	2,591,749.66	130%	TERMINADA
14	Verja Perimetral y Nichos Cementerio Los Valerios	Construcción	900,491.00	781,045.66	87%	PROCESO
15	Pozo Tubular Guaco Los Contreras	Construcción	250,000.00	170,306.66	68%	PROCESO

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana

Tels.: (809) 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544

16	Pozo Tubular Cercado Alto	Construcción	250,000.00	170,306.66	68%	PROCESO
17	Pozo Tubular Las Jagua, Los Corozos	Construcción	250,000.00	170,306.66	68%	PROCESO
18	Casa Club La Torre	Construcción	2,500,000.00	1,609,356.50	64%	PROCESO
TOTALES			43,497,820.17	34,952,591.42	88.51%	


Arq. Yaquira de Moya
 Dir. Dpto. Dirección Técnica




Licda. Carolina Mota
 Enc. Presupuesto Municipal

