



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2025.

Ejecución de Obras JULIO - SEPTIEMBRE 2025 (TERCER Trimestre)

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	0	-
Obras en Proceso	2	2%
Obras sin iniciar	6	98%
Total	6	-


Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2025	29,164,359.50	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo	2,017,658.66	7.00%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2025	27,146,700.84	93.00%

Lic. Richard Bonilla
Enc. Presupuesto Municipal

NOTAS ACLARATORIAS:

1. El Ayuntamiento, en consenso con la unidad de Presupuesto Participativo y las comunidades está enfocando en la terminación y entrega de las obras del PPM 2024 que se encuentran en vías de ejecución.
2. Las obras del Presupuesto Participativo del 2025 están en proceso de publicación y adjudicación de conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.
3. Luego de una revaluación del estudio de prefactibilidad, los montos de obras presentaron variaciones en términos de costo, lo cual fue aprobado por el honorable Concejo de Regidores de este Ayuntamiento de La Vega, mediante transferencia normativa en sesión ordinaria del 12 de marzo del 2025, lo cual cambia eleva el Plan de Inversión de RD\$28,700,000.00 a 29,164,359.50, con un monto a favor de las comunidades de RD\$ 464,359.50.
4. No obstante, luego de un arduo proceso ya se consensuó la licitación y el conyugo inicial de un 20% de dos obras ya de pertinente envergadura. Las mismas destacadas son Construcción Centro Comunal La Penda y Construcción Centro Comunal Barrio Lindo (Guaco).



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2024 del Ayuntamiento del Tercer Trimestre 2025

No.	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
Obras Nuevas 2025					
1	Construcción Parque la Lotería	RD\$ 5,141,616.23	0.00	-	Proceso de Licitación
2	Terminación Iglesia El Corsal	RD\$ 4,608,757.83	0.00	-	Proceso de Licitación
3	Construcción Centro Comunal La Penda	RD\$ 3,503,096.00	1,109,288.52	20.0%	Fase inicial
4	Construcción Centro Comunal Barrio Lindo (Guaco)	RD\$ 3,598,968.52	908,370.14	20.0%	Fase inicial
5	Construcción Espacio Recreativo y Ecológico Los Robles (Proyecto para Grupos Vulnerables)	RD\$ 5,515,855.73	0.00	-	Proceso de Licitación
6	Construcción Iglesia el Quemado	RD\$ 6,796,065.19	0.00	-	Proceso de Licitación
Total de Inversión Obras Nuevas 2024		RD\$ 29,164,359.50	2,017,658.66		

NOTAS ACLARATORIAS:

1. El Ayuntamiento, en consenso con la unidad de Presupuesto Participativo y las comunidades está enfocando en la terminación y entrega de las obras del PPM 2024 que se encuentran en vías de ejecución.
2. Las obras del Presupuesto Participativo del 2025 están en proceso de publicación y adjudicación de conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.
3. Luego de una revaluación del estudio de prefactibilidad, los montos de obras presentaron variaciones en términos de costo, lo cual fue aprobado por el honorable Concejo de Regidores de este Ayuntamiento de La Vega, mediante transferencia normativa en sesión ordinaria del 12 de marzo del 2025, lo cual cambia eleva el Plan de Inversión de RD\$28,700,000.00 a 29,164,359.50, con un monto a favor de las comunidades de RD\$ 464,359.50.
4. No obstante, luego de un arduo proceso ya se consensó la licitación y el conyugo inicial de un 20% de dos obras ya de pertinente envergadura. Las mismas destacadas son Construcción Centro Comunal La Penda y Construcción Centro Comunal Barrio Lindo (Guaco).



Lic. Richard Bonilla
Ejec. Presupuesto Municipal

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán y Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana
Tels.: (809) 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544


REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de La Vega
TESORERIA
 Cta. Programa de Inversión
 Ayuntamiento del Municipio de La Vega
 RNC: 4-03-00029-1
 DO11BRD000000000000502032030

No. **017698**

DIA	MES	AÑO
29	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE **INGIA SRI** **RD\$** **1,109,288.52**

UN MILLON CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 52/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMA(S)

017698# 21411272713100502032030#

15	0051	2025-001764	28/08/2025	
INGIA SRL - PAGO AVANCE DE UN 20% EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION CENTRO COMUNITAL LA PENSA DE ESTA CIUDAD DE LA VEGA, SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.		Detalle	15/02/00061-27.12.01	Obras para edificación no residencial 09,288.52
UN MILLON CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 52/100				
Esquema Programático Clasificación por Fuente del Gasto Actividad Interna Denominación Valor RD\$				
				1,109,288.52
				TOTAL RD\$

DISTRIBUCIÓN: Original: al interesado; Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería, y Sindicatura

DISTRIBUCIÓN: Original, al Interesado, Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería, y Sindicatura

CARGO
 CEDULA
 FIRMA



REPÚBLICA DOMINICANA

REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de La Vega

TESORERIA

Cta. Programa de Inversión

RNC: 4-03-00029-1

Avantaggio di

[illegible]

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEFOLLE A L'ORDRE DE

NOVE-TRENTA OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 14/100

908 370.14

5053d

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

0496 27273:0050232030

100

11

0050

Detaille

2025-07-17 8:4

28707705

FRANCISCO JOSE CRUZ LOPEZ - PAGO AVANCE DE UN 20% EN
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO
BARRIO LINDO, GUACO DE LA CIUDAD DE LA VEGA, SEGUN
EXPEDIENTE ANEXO.

45.02.06.0082.27.1.2.01

Obras para edificación no residencial 370.14

CUENTA A CARGARSE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	CLASIFICADOR	FUENTE	ACTIVIDAD INTERNA	DENOMINACIÓN	VALOR RDS
					908.370 14
TOTAL RDS					

DISTRIBUCIÓN: Original, al interesado; Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería, y Sindicatura

CARGO

CECILLIA

FIRMA