



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2025.

Ejecución de Obras Segundo Semestre 2025

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	0	-
Obras en Proceso	2	20%
Obras sin iniciar	4	0%
Total	6	

Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2025	29,164,359.50	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo	2,017,658.66	6.92%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2025	27,146,700.84	93.08%

NOTAS ACLARATORIAS:

1. El Ayuntamiento, en consenso con la unidad de Presupuesto Participativo y las comunidades está enfocando en la terminación y entrega de las obras del PPM 2024 que se encuentran en vías de ejecución.
2. Las obras del Presupuesto Participativo del 2025 están en proceso de publicación y adjudicación de conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.
3. Luego de una revaluación del estudio de prefactibilidad, los montos de obras presentaron variaciones en términos de costo, lo cual fue aprobado por el honorable Concejo de Regidores de este Ayuntamiento de La Vega, mediante transferencia normativa en sesión ordinaria del 12 de marzo del 2025, lo cual cambia eleva el Plan de Inversión de RD\$28,700,000.00 a 29,164,359.50, con un monto a favor de las comunidades de RD\$ 464,359.50.

Lic. Richard Bonilla

Enc. De Presupuesto Municipal

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana
Tels.: (809) 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2024 del Ayuntamiento del Segundo Semestre 2025

No.	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
Obras Nuevas 2025					
1	Construcción Parque la Lotería	RD\$ 5,141,616.23	0.00	-	Proceso de Licitación
2	Terminación Iglesia El Corsal	RD\$ 4,608,757.83	0.00	-	Proceso de Licitación
3	Construcción Centro Comunal La Penda	RD\$ 3,503,096.00	1,109,288.52	20%	ADJUDICADA
4	Construcción Centro Comunal Barrio Lindo (Guaco)	RD\$ 3,598,968.52	908,370.14	20%	ADJUDICADA
5	Construcción Espacio Recreativo y Ecológico Los Robles (Proyecto para Grupos Vulnerables)	RD\$ 5,515,855.73	0.00	-	Proceso de Licitación
6	Construcción Iglesia el Quemado	RD\$6,796,065.19	0.00	-	Proceso de Licitación
Total de Inversión		RD\$ 29,164,359.50	\$2,017,658.66	6.92%	

NOTAS ACLARATORIAS:

1. El Ayuntamiento, en consenso con la unidad de Presupuesto Participativo y las comunidades está enfocando en la terminación y entrega de las obras del PPM 2024 que se encuentran en vías de ejecución.
2. Las obras del Presupuesto Participativo del 2025 están en proceso de publicación y adjudicación de conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.
3. Luego de una revaluación del estudio de prefactibilidad, los montos de obras presentaron variaciones en términos de costo, lo cual fue aprobado por el honorable Concejo de Regidores de este Ayuntamiento de La Vega, mediante transferencia normativa en sesión ordinaria del 12 de marzo del 2025, lo cual cambia eleva el Plan de Inversión de RD\$28,700,000.00 a 29,164,359.50, con un monto a favor de las comunidades de RD\$ 464,359.50.



Enc. De Presupuesto Municipal

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana
Tels.: (809) 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544



Ayuntamiento del Municipio de La Vega
¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Anexo Evidencias de Pagos

 **REPUBLICA DOMINICANA**
Ayuntamiento del Municipio de La Vega
TESORERIA
Cte. Programa de Inversión
Ayuntamiento del Municipio de La Vega

RNC: 4-03-00029-1
DO11BRD00000000000502032030

No. **017698**
DIA MES AÑO
29 08 2011

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **INGTA SRI** RD\$ **1.109.288,52**

UN MILLON CINCO NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES

BanReservas

FIRMA(S)

017698 21411272713100502032030

Detalle				
NOTA DE: PAGO APORTES DE LA ANA EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION CENTRO COM. NAU. LA PUNTA DE LA VEGA, CIUDAD DE LA VEGA. LA SUBDIRECCION DE TRABAJO.				
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Intermed.	CUENTA A CARGARSE
				Denominación
				Valor RD\$
				1.109.288,52
DISTRIBUCIÓN: Original, al interesado, Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería y Sindicatura				TOTAL RD\$



017695 24411272713100502012030 11

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana
Tels.: (809) 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544