

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Presupuesto del	Año	Ejecución	Financier	Trimestr	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16			
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,147,459.53	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,459.53
01	0051			INTERSECCIONES PARA CONSTRUCCIONES DE BADENES		1	1,147,459.53	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,459.53
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			58,315,486.89	0.00	0.00	0.00	37,995,000.00	32,879,288.00	70,874,288.00	63,636,339.29	74,000.00	63,710,339.29	0.00	63,710,339.29	27,484,435.60
02	0051			BACHEO TECNICO CALLES DE LA VEGA (POLIGONO CENTRAL)		1	16,823,433.48	0.00	0.00	0.00	6,995,000.00	3,823,466.00	10,818,466.00	8,742,041.95	0.00	8,742,041.95	0.00	8,742,041.95	11,904,857.53
02	0052			MANTENIMIENTO CAMINO VECINALES	X	1	38,000,716.60	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-194,063.76	29,805,936.24	28,155,422.98	0.00	28,155,422.98	0.00	28,155,422.98	9,651,229.86
02	0053			REPARACION Y MANTENIMIENTOS SEMAFOROS		1	3,491,336.81	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491,336.81
02	0054			ASFALTADO CALLE DE LA VEGA			0.00	0.00	0.00	0.00	30,175,885.76	30,175,885.76	26,738,874.36	0.00	26,738,874.36	0.00	26,738,874.36	3,437,011.40	
02	0055			REMOZAMIENTOS DE ISLETAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			11,623,599.41	0.00	0.00	0.00	6,360,000.00	-5,503,517.00	856,483.00	838,671.06	0.00	838,671.06	0.00	838,671.06	5,281,411.35
03	0051			CONSTRUCCION CANCHA ENRIQUILLO	X	1	2,460,536.47	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00	-1,939,767.00	520,233.00	509,749.45	0.00	509,749.45	0.00	509,749.45	11,020.02
03	0052			CONSTRUCCION CANCHA EL PINO	X	1	1,712,568.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-547,650.00	152,350.00	145,021.61	0.00	145,021.61	0.00	145,021.61	1,019,896.39
03	0053			CONSTRUCCION CANCHA LOS HORNOS		1	1,156,395.47	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,395.47
03	0054			CONSTRUCCION CANCHA SABANETA		1	1,712,568.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,568.00
03	0055			CONSTRUCCION CANCHA MAGUEY		1	1,156,395.47	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,395.47
03	0056			CONSTRUCCION CANCHA RANCHO VIEJO LA PENDA		1	1,712,568.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,568.00
03	0057			CONSTRUCCION CANCHA EL HIGUERITO		1	1,712,568.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-516,100.00	183,900.00	183,900.00	0.00	183,900.00	0.00	183,900.00	1,012,568.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			12,709,603.83	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	-860,805.20	3,189,194.80	3,024,669.76	12,838.00	3,037,507.76	0.00	3,037,507.76	8,811,290.87
04	0051			REPARACION CANCHA CABIRMOTA	X	1	365,413.83	0.00	0.00	0.00	306,434.00	-306,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,979.83
04	0052			REMOZAMIENTO CANCHA DEPORTIVA TERRERO		1	396,841.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,841.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto	Año	Ejecución	Financier	Trimestr	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	del	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	a				al
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
04	0053			REMOZAMIENTO CANCHA DEPORTIVA LAS LLANADAS	X	1	412,980.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-229,760.00	70,240.00	66,874.42	0.00	66,874.42	0.00	66,874.42	116,345.58
04	0054			REMOZAMIENTO CANCHA LAS CABUYAS		1	483,705.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,705.00
04	0055			REMOZAMIENTO CANCHA CLUB JAMO LAS CARMONAS		1	483,705.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-69,539.00	130,461.00	124,430.92	0.00	124,430.92	0.00	124,430.92	289,735.08
04	0056			REMOZAMIENTO CANCHA DEPORTIVA LAS UVAS	X	1	1,156,395.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-77,925.00	222,075.00	211,435.67	0.00	211,435.67	0.00	211,435.67	867,034.33
04	0057			REMOZAMIENTO CANCHA CLUB SAN FRANCISCO PIES DEL CERRO		1	412,980.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-69,539.00	130,461.00	124,430.92	0.00	124,430.92	0.00	124,430.92	219,010.08
04	0058			REMOZAMIENTO CANCHA CARRERA DE PALMA		1	396,841.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,841.00
04	0059			REMOZAMIENTO CANCHA ROTONDA MARIA AUXILIADORA		1	365,413.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	190,420.66	0.00	190,420.66	0.00	190,420.66	174,992.34
04	0060			REMOZAMIENTO CANCHA LA 7 S		1	396,841.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,841.00
04	0061			REMOZAMIENTO CANCHA PONTON GALINDO		1	365,413.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-19,539.20	130,460.80	124,430.92	0.00	124,430.92	0.00	124,430.92	221,442.88
04	0062			REMOZAMIENTO CANCHA MARIA AUXILIADORA		1	365,413.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-40,763.00	59,237.00	56,498.31	0.00	56,498.31	0.00	56,498.31	268,151.69
04	0063			REMOZAMIENTO CANCHA EL 4 DE PONTON		1	396,841.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,841.00
04	0064			REMOZAMIENTO CLUB PARQUE HOSTOS		1	1,418,692.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-94,528.00	55,472.00	52,907.90	0.00	52,907.90	0.00	52,907.90	1,271,256.10
04	0065			REMOZAMIENTO CLUB ULIPALMA		1	2,324,720.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,720.00
04	0066			REMOZAMIENTO CANCHAS		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	243,566.00	1,947,222.00	2,190,788.00	2,073,240.04	12,838.00	2,086,078.04	0.00	2,086,078.04	1,861,143.96
04	0067			REMOZAMIENTO CANCHA SORDO MUDO LA VEGA		1	483,705.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,705.00
04	0068			REMOZAMIENTO CANCHA SAN ANTONIO		1	483,705.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,705.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			7,421,241.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321,241.00
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE LA PRIMAVERA			3,642,618.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142,618.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto		Ejecución	Financier	Trimestr	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	del Modificaciones							Año Vigente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
05	0052			CONSTRUCCION PARQUE SABANA DE LOS JIMENEZ		1	1,951,565.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,565.00
05	0053			CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL SAN MIGUEL			1,827,058.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,058.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	797,880.00	1,797,880.00	39,832.89	1,506,295.0	1,546,127.95	0.00	1,546,127.95	1,251,752.05
06	0051			REMOZAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS PARQUES RECREATIVOS		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-668,970.00	331,030.00	39,832.89	163,723.70	203,556.59	0.00	203,556.59	1,127,473.41
06	0052			Remozamiento Navideño Parque Duarte			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,850.00	1,466,850.00	0.00	1,342,571.3	1,342,571.36	0.00	1,342,571.36	124,278.64
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			23,481,008.00	0.00	0.00	0.00	11,450,000.00	-10,413,608.20	1,036,391.80	857,456.02	0.00	857,456.02	142,000.00	999,456.02	12,067,943.78
07	0051			CONSTRUCCION IGLESIA Y CASA CLUB YAMI	X	1	3,579,486.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,486.00
07	0052			CONSTRUCCION CASA CLUB RANCHO VIEJO	X		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-959,080.00	540,920.00	638,446.43	0.00	638,446.43	142,000.00	780,446.43	260,473.57
07	0053			CONSTRUCCION CLUB BOTIJA		1	1,852,273.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,273.00
07	0054			CONSTRUCCION CLUB LOS HIDALGOS		1	2,483,743.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,743.00
07	0055			TERMINACION CASA CLUB PERALTA MICHEL	X	1	1,834,112.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,244,528.20	55,471.80	52,907.90	0.00	52,907.90	0.00	52,907.90	536,675.90
07	0056			CONSTRUCCION IGLESIA QUEBRADA HONDA	X	1	929,985.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,985.00
07	0057			CONSTRUCCION IGLESIA LAS YAYAS		1	2,587,259.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,259.00
07	0058			CONSTRUCCION CLUB JAMO LA BARRANQUITA	X	1	2,648,672.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,672.00
07	0059			CONSTRUCCION CAPILLA MONTE GRANDE		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	166,101.69	0.00	166,101.69	0.00	166,101.69	533,898.31
07	0060			CONSTRUCCION AULAS NIÑOS DISCAPACITADOS		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
07	0061			CONSTRUCCION CLUB AÑIL		1	677,349.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,349.00
07	0062			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL		1	1,888,129.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,129.00
07	0063			Construccion casa club Jimayaco Arriba			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto	Año	Ejecución	Financier	Trimestr	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	del	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	a				al
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
07	0064			Terminacion iglesia Maguey Rancho viejo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,547,928.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,928.00
08	0051			RECONSTRUCCION IGLESIA LAS UVAS		1	800,001.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	300,001.00
08	0052			REMOZAMIENTO CAPILLA LOS POMOS		1	519,729.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	419,729.00
08	0053			TERMINACION SALON PARROQUIAL BURENDE		1	1,228,198.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	928,198.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			4,559,193.00	0.00	0.00	0.00	3,006,434.00	-3,006,434.00	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	1,552,759.00
11	0051			TERMINACION DE PARQUE BOSQUE DE VIDA DON BOSCO Y DESPRADEL	X	1	1,559,193.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	559,193.00
11	0052			CONSTRUCCION VIVERO MUNICIPAL		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,006,434.00	-2,006,434.00	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	993,566.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	913,559.33	0.	913,559.33	0.00	913,559.33	186,440.67
12	0051			REUBICACION MANTENIMIENTO TREN ESTATUA GREGORIO RIVA Y OTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	913,559.33	0.	913,559.33	0.00	913,559.33	186,440.67
14				Reparación Edificaciones Municipales			30,748,061.00	0.00	0.00	0.00	1,586,203.00	-739,702.00	846,501.00	778,237.09	9,450.0	787,687.09	29,173.66	816,860.75	29,191,498.25
14	0051			MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES EN LA VEGA		1	29,127,708.00	0.00	0.00	0.00	1,086,203.00	-851,212.00	234,991.00	186,441.50	9,450.0	195,891.50	0.00	195,891.50	28,080,604.50
14	0052			REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL Y ALCALDIA VEGANA		1	1,620,353.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	111,510.00	611,510.00	591,795.59	0.	591,795.59	29,173.66	620,969.25	1,110,893.75
15				Construcción en Cementerios			2,496,579.00	0.00	0.00	0.00	899,182.00	751,680.13	1,650,862.13	100,341.13	21,560.0	121,901.13	0.00	121,901.13	3,126,358.00
15	0051			CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO GUARIONEX		1	401,249.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-93,200.00	6,800.00	0.00	6,615.0	6,615.00	0.00	6,615.00	301,434.00
15	0052			CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO ORNAMENTAL		1	472,517.00	0.00	0.00	0.00	99,182.00	-92,382.00	6,800.00	0.00	6,615.0	6,615.00	0.00	6,615.00	373,520.00
15	0053			CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO LA LAGUNA		1	561,603.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-133,000.00	17,000.00	0.00	8,330.0	8,330.00	0.00	8,330.00	420,273.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto	Año	Ejecución	Financier	Trimestr	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	del	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	a				al
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
15	0054			CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO SANTO CERRO			383,432.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,432.00
15	0055			CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO EL PINO			383,432.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,432.00
15	0056			CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO SABANETA		1	294,346.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-145,219.00	104,781.00	100,341.13	0.00	100,341.13	0.00	100,341.13	48,785.87
15	0057			CONTRUCCION NICHOS GUAREY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0058			construccion cementerio de barranca			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,481.13	1,515,481.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,481.13
19				Construcción de Viviendas			2,117,053.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,053.00
19	0051			CONSTRUCCION CASA MUJERES ABUSADAS		1	2,117,053.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,053.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	-1,905,104.11	894,895.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,895.89
21	0051			CONSTRUCCION MATADERO Y POTRERO MUNICIPAL		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	-1,905,104.11	894,895.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,895.89
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			66,337,751.00	0.00	0.00	0.00	35,979,999.00	-17,114,331.00	18,865,668.00	15,269,320.54	510,780.00	15,780,100.54	29,173.66	15,809,274.20	33,414,145.80
22	0051			MANTENIMIENTO, MANEJO VERTEDERO Y VIA DE PENETRACION, SOTO, LA VEGA		1	45,999,248.00	0.00	0.00	0.00	30,969,998.00	-12,104,331.00	18,865,667.00	15,269,320.54	510,780.00	15,780,100.54	0.00	15,780,100.54	18,114,816.46
22	0052			4ta .ETAPA RELLENO SANITARIO VERTEDERO MUNICIPAL		1	20,338,503.00	0.00	0.00	0.00	5,010,001.00	-5,010,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	29,173.66	29,173.66	15,299,329.34
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			3,002,538.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,538.00
23	0051			ILUMINACION CALLES Y AVENIDAS LA VEGA		1	3,002,538.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,538.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			2,841,065.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,065.00
24	0051			CONSTRUCCION PARQUE HOYA CAUTIVA		1	2,841,065.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,065.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Presupuesto del	Año	Ejecución	Financier	Trimestr	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											12	13	14=12 +/- 13	Pagado Trimestres Anteriores	a	al			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	1	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
Total General RD\$							234,348,566.66	0.00	0.00	0.00	109,576,818.00	-8,464,653.38	101,112,164.62	85,458,427.11	2,134,923.0	87,593,350.17	200,347.32	87,793,697.49	138,090,215.79

