

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7070 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			11,750,212.00	0.00	0.00	0.00	11,750,212.00	-396,445.99	11,353,766.01	1,464,641.36	2,184,403.69	3,649,045.05	0.00	3,649,045.05	7,704,720.96
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	603,554.01	4,603,554.01	490,086.59	1,077,317.62	1,567,404.21	0.00	1,567,404.21	3,036,149.80
01	0052			SEÑALIZACIONES HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD		2	7,750,212.00	0.00	0.00	0.00	7,750,212.00	-3,000,000.00	4,750,212.00	912,532.24	591,792.62	1,504,324.86	0.00	1,504,324.86	3,245,887.14
01	0053			CONSTRUCCIONES DE BADENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	62,022.53	515,293.45	577,315.98	0.00	577,315.98	1,422,684.02
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	4,468,675.61	4,545,689.37	9,014,364.98	0.00	9,014,364.98	8,985,635.02
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	3,029,578.50	3,138,503.05	6,168,081.55	0.00	6,168,081.55	8,831,918.45
02	0052			BACHEOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,439,097.11	1,407,186.32	2,846,283.43	0.00	2,846,283.43	153,716.57
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			22,373,524.94	0.00	0.00	0.00	22,373,525.00	703,500.00	23,077,025.00	737,929.50	8,248,577.80	8,986,507.30	0.00	8,986,507.30	14,090,517.64
03	0051			CONSTRUCCION DE PLAY EN EL PINO		1	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	0.00	2,041,962.37	2,041,962.37	0.00	2,041,962.37	10,158,037.63
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLEYBALL COMUNIDAD JIMAYACO ABAJO, LA VEGA.	X	1	2,482,893.47	0.00	0.00	0.00	2,482,893.00	0.00	2,482,893.00	566,969.50	1,351,820.60	1,918,790.10	0.00	1,918,790.10	564,103.37
03	0053			CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLEYBALL EN LA COMUNIDAD DE LA PENDA, LA VEGA.	X	1	2,291,411.62	0.00	0.00	0.00	2,291,412.00	0.00	2,291,412.00	25,320.00	2,181,546.28	2,206,866.28	0.00	2,206,866.28	84,545.34
03	0054			CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLEYBALL EN LA COMUNIDAD DEL CAIMITO AFUERA, LA VEGA.	X	1	2,202,083.69	0.00	0.00	0.00	2,202,084.00	0.00	2,202,084.00	25,320.00	2,053,004.14	2,078,324.14	0.00	2,078,324.14	123,759.55
03	0055			CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLEYBALL COMUNIDAD EL QUEMADO, LA VEGA.	X	1	3,197,136.16	0.00	0.00	0.00	3,197,136.00	0.00	3,197,136.00	120,320.00	620,244.41	740,564.41	0.00	740,564.41	2,456,571.75
03	0056			CONSTRUCCION CANCHA LOS POMOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,500.00	703,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,500.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,500,000.00	5,500,000.00	790,054.67	2,129,858.19	2,919,912.86	0.00	2,919,912.86	2,580,087.14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7070 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0051			REMOZAMIENTO DE CANCHAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	762,694.67	727,832.59	1,490,527.26	0.00	1,490,527.26	2,509,472.74
04	0052			REMOZAMIENTO DE PLAY EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	27,360.00	1,402,025.60	1,429,385.60	0.00	1,429,385.60	70,614.40
05				Construcción Instalaciones Recreativas			10,312,092.10	0.00	0.00	0.00	10,312,092.00	17,687,907.90	27,999,999.90	105,506.72	1,246,813.64	1,352,320.36	0.00	1,352,320.36	26,647,679.64
05	0051			CONSTRUCCION PARQUES DE LA SALUD ARBOLEDA 1	X	1	8,312,092.10	0.00	0.00	0.00	8,312,092.00	11,000,000.00	19,312,092.00	0.00	7,554.16	7,554.16	0.00	7,554.16	19,304,537.94
05	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE LA PRIMAVERA	X	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	6,687,907.90	8,687,907.90	105,506.72	1,239,259.48	1,344,766.20	0.00	1,344,766.20	7,343,141.70
06				Reparación Instalaciones Recreativas			9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	1,440,759.05	1,393,937.18	2,834,696.23	0.00	2,834,696.23	6,365,303.77
06	0051			REMOZAMIENTO DE PARQUES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	1,440,759.05	1,393,937.18	2,834,696.23	0.00	2,834,696.23	6,365,303.77
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			6,329,273.16	0.00	0.00	0.00	6,329,273.00	5,520,262.15	11,849,535.15	1,478,215.14	900,815.56	2,379,030.70	0.00	2,379,030.70	9,470,504.61
07	0051			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, LA VEGA.	X	1	2,573,879.93	0.00	0.00	0.00	2,573,880.00	0.00	2,573,880.00	599,117.71	399,916.92	999,034.63	0.00	999,034.63	1,574,845.30
07	0052			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL GUACO LA PIÑITA, LA VEGA.		1	1,262,343.02	0.00	0.00	0.00	1,262,343.00	2,728,979.65	3,991,322.65	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00	27,120.00	3,964,202.67
07	0053			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA LOMA DE LOS ANGELES, LA VEGA.	X	1	2,493,050.21	0.00	0.00	0.00	2,493,050.00	0.00	2,493,050.00	27,120.00	498,246.45	525,366.45	0.00	525,366.45	1,967,683.76
07	0054			CONSTRUCCION CLUB LA TORRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,954.77	867,954.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,954.77
07	0055			CONSTRUCCION CLUB EN LA HOYITA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,327.73	1,923,327.73	824,857.43	2,652.19	827,509.62	0.00	827,509.62	1,095,818.11
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			3,554,482.15	0.00	0.00	0.00	3,554,482.00	470,058.88	4,024,540.88	54,240.00	182,131.23	236,371.23	0.00	236,371.23	3,788,169.80
08	0051			REMOZAMIENTO DE CLUBES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	27,120.00	182,131.23	209,251.23	0.00	209,251.23	1,290,748.77
08	0052			PINTURA CENTRO HISTORICO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
08	0053			REPARACION CENTRO COMUNAL EN LAS COMUNIDAD DE LAS MARAS, LA VEGA.	X	1	1,554,482.15	0.00	0.00	0.00	1,554,482.00	470,058.88	2,024,540.88	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00	27,120.00	1,997,421.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7070 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			5,885,389.00	0.00	0.00	0.00	5,885,389.00	3,197,407.46	9,082,796.46	8,559.50	30,023.00	38,582.50	0.00	38,582.50	9,044,213.96
11	0051			CONSTRUCCION DE ISLETA EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	5,885,389.00	0.00	0.00	0.00	5,885,389.00	0.00	5,885,389.00	8,559.50	0.00	8,559.50	0.00	8,559.50	5,876,829.50
11	0052			ENTRADA LA VEGA-SANTIAGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197,407.46	3,197,407.46	0.00	30,023.00	30,023.00	0.00	30,023.00	3,167,384.46
14				Reparación Edificaciones Municipales			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	400,016.20	153,594.68	553,610.88	0.00	553,610.88	1,946,389.12
14	0051			REPARACION EN EL PALACIO MUNICIPAL		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	400,016.20	153,594.68	553,610.88	0.00	553,610.88	1,946,389.12
16				Remozamiento de cementerio en diferentes lugares del municipio			3,548,201.06	0.00	0.00	0.00	3,548,201.00	0.00	3,548,201.00	12,299.27	200,177.58	212,476.85	0.00	212,476.85	3,335,724.21
16	0051			REMOZAMIENTO DE CEMENTERIOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	12,299.27	200,177.58	212,476.85	0.00	212,476.85	1,287,523.15
16	0052			CONSTRUCCION ENCACHE SIN PAÑETE EN TALUD DE CEMENTERIO DE GUAREY LA VEGA.	X	1	2,048,201.06	0.00	0.00	0.00	2,048,201.00	0.00	2,048,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,201.06
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	23,551.69	476,898.30	500,449.99	0.00	500,449.99	299,550.01
18	0051			ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	23,551.69	476,898.30	500,449.99	0.00	500,449.99	299,550.01
20				Reparación de Viviendas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	224,711.95	809,702.31	1,034,414.26	0.00	1,034,414.26	965,585.74
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	224,711.95	809,702.31	1,034,414.26	0.00	1,034,414.26	965,585.74
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-6,488,092.00	8,511,908.00	4,646,757.35	2,582,078.09	7,228,835.44	0.00	7,228,835.44	1,283,072.56
22	0051			ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL		1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-6,488,092.00	8,511,908.00	4,646,757.35	2,582,078.09	7,228,835.44	0.00	7,228,835.44	1,283,072.56
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23	0051			ILUMINACIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,336.27	1,792,336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,336.27
24	0051			POZO LA JAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,814.03	262,814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,814.03
24	0052			POZO HOYA GRANDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,500.00	508,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7070 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0053			POZO CERCADO ALTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,522.24	512,522.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,522.24
24	0054			POZO GUACO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,500.00	508,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,500.00
Total General RD\$							115,753,174.41	0.00	0.00	0.00	115,753,174.00	23,986,934.67	139,740,108.67	15,855,918.01	25,084,700.62	40,940,618.63	0.00	40,940,618.63	98,799,490.45

