



*Ayuntamiento del Municipio de La Vega*  
Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

**Informe General de Avance de Ejecución de Obras del  
Presupuesto Participativo del Año 2022**

**Periodo: Abril - junio 2022.**

Estado de la Obra	Cantidad	% de Avance
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	6	66%
Obras Pendientes	5	44%
<b>Total</b>	<b>11</b>	

**Disponibilidad Financiera Presupuesto Participativo 2022**

PROGRAMATICA	OBRA	Presupuesto RD\$	%Avance	% Avance en RD#
02.13.01.01.05.13.00	Reconstrucción Play Carrera De Palmas	6,591,103.00	0.00	-
02.13.01.01.16.03.00	Construcción De Play En Sabaneta	8,234,987.00	0.00	-
02.13.01.01.02.03.00	Construcción De Parque En Las Uvas	7,276,263.00	0.00	-
02.13.01.01.14.03.00	Construcción De Club En Nueva Era Licey	2,988,379.00	40 %	1,195,351.6
02.13.01.01.17.01.00	Construcción De Club En Las Canas	2,709,617.00	20 %	541,923.40
02.13.01.01.05.19.00	Construcción Iglesia De Los Valerios	3,586,748.00	60%	2,152,048.8
02.13.01.01.01.47.01	Construcción Del Club Enriquillo	2,743,097.00	0.00	-
02.13.01.01.10.03.00	Construcción De Iglesia En Jamo Afuera	3,446,278.00	20 %	689,255.60
02.13.01.01.06.01.00	Constr. De Centro Comunal Las Praderas, Cabirmota	2,536,238.00	0.00	-
02.13.01.01.05.14.00	Constr. De Centro Comunal Santo Cerro	2,493,050.00	40%	997,220.00
02.13.01.01.01.18.02	Remodelación Iglesia Villa Francisca II	2,214,401.00	20%	442,880.20
<b>TOTAL</b>		<b>44,820,161.00</b>		<b>6,018,679.60</b>

**Diomedes Reyes**  
**Coordinador Presupuesto Participativo**