



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2024 del Ayuntamiento del Segundo Trimestre (Enero – Marzo 2024)

No.	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
Obras Nuevas 2024					
1	Construcción Iglesia Cercado Alto	5,600,000.00	0.00	-	Proceso de Licitación
2	Construcción Play Las Yayas	14,200,002.00	0.00	-	Proceso de Licitación
3	Construcción Play el Higüero	10,500,000.00	0.00	-	Proceso de Licitación
4	Construcción Club Villa Olga	3,204,050.00	0.00	-	Proceso de Licitación
5	Construcción Club Burende Los Castillos	3,021,399.00	0.00	-	Proceso de Licitación
6	Construcción Club el Pinito Sabaneta	2,978,453.00	0.00	-	Proceso de Licitación
7	Construcción Club Jamo Los Rieles	3,180,763.00	0.00	-	Proceso de Licitación
8	Construcción Club María Estela I y II	3,681,921.00	0.00	-	Proceso de Licitación
Total de Inversión Obras Nuevas 2024		46,366,588.00			



NOTAS:

1. El Ayuntamiento, en consenso con la unidad de Presupuesto Participativo y las comunidades está enfocando en la terminación y entrega de las obras del PPM 2023 que se encuentran en vías de ejecución.
2. Las obras del Presupuesto Participativo del 2024 están en proceso de publicación y adjudicación conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.

Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2024.

Ejecución de Obras Abril - Junio 2024 (Segundo Trimestre)

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	0	-
Obras en Proceso	0	-
Obras sin iniciar	8	-
Total	8	

Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2024	46,366,588.00	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo	0	0%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2024	46,366,588.00	100%



NOTAS:

1. El Ayuntamiento, en consenso con la unidad de Presupuesto Participativo y las comunidades está enfocando en la terminación y entrega de las obras del PPM 2023 que se encuentran en vías de ejecución.
2. Las obras del Presupuesto Participativo del 2024 están en proceso de publicación y adjudicación conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.