



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2025.

Ejecución de Obras ENERO - MARZO 2025 (Primer Trimestre)

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	0	-
Obras en Proceso	0	-
Obras sin iniciar	6	-
Total	6	

Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2025	29,164,359.50	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo	-	-%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2025	29,164,359.50	100%



NOTAS ACLARATORIAS:

1. El Ayuntamiento, en consenso con la unidad de Presupuesto Participativo y las comunidades está enfocando en la terminación y entrega de las obras del PPM 2024 que se encuentran en vías de ejecución.
2. Las obras del Presupuesto Participativo del 2025 están en proceso de publicación y adjudicación de conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.
3. Luego de una revaluación del estudio de prefactibilidad, los montos de obras presentaron variaciones en términos de costo, lo cual fue aprobado por el honorable Concejo de Regidores de este Ayuntamiento de La Vega, mediante transferencia normativa en sesión ordinaria del 12 de marzo del 2025, lo cual cambia eleva el Plan de Inversión de RD\$28,700,000.00 a 29,164,359.50, con un monto a favor de las comunidades de RD\$ 464,359.50.



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2024 del Ayuntamiento del Primer Trimestre 2025

No.	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
Obras Nuevas 2025					
1	Construcción Parque la Lotería	RD\$ 5,141,616.23	0.00	-	Proceso de Licitación
2	Terminación Iglesia El Corsal	RD\$ 4,608,757.83	0.00	-	Proceso de Licitación
3	Construcción Centro Comunal La Penda	RD\$ 3,503,096.00	0.00	-	Proceso de Licitación
4	Construcción Centro Comunal Barrio Lindo (Guaco)	RD\$ 3,598,968.52	0.00	-	Proceso de Licitación
5	Construcción Espacio Recreativo y Ecológico Los Robles (Proyecto para Grupos Vulnerables)	RD\$ 5,515,855.73	0.00	-	Proceso de Licitación
6	Construcción Iglesia el Quemado	RD\$6,796,065.19	0.00	-	Proceso de Licitación
Total de Inversión Obras Nuevas 2024		RD\$ 29,164,359.50	0.00		

NOTAS ACLARATORIAS:

1. El Ayuntamiento, en consenso con la unidad de Presupuesto Participativo y las comunidades está enfocando en la terminación y entrega de las obras del PPM 2024 que se encuentran en vías de ejecución.
2. Las obras del Presupuesto Participativo del 2025 están en proceso de publicación y adjudicación de conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.
3. Luego de una revaluación del estudio de prefactibilidad, los montos de obras presentaron variaciones en términos de costo, lo cual fue aprobado por el honorable Concejo de Regidores de este Ayuntamiento de La Vega, mediante transferencia normativa en sesión ordinaria del 12 de marzo del 2025, lo cual cambia eleva el Plan de Inversión de RD\$28,700,000.00 a 29,164,359.50, con un monto a favor de las comunidades de RD\$ 464,359.50.



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2024 del Ayuntamiento del Desarrolladas en el Primer Trimestre 2025

No.	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
OBRAS PPM 2024					
1	Construcción Iglesia Cercado Alto	5,600,000.00	1,680,000.00	30%	EN EJECUCIÓN
2	Construcción Play Las Yayas	14,200,002.00	4,260,000.60	30%	EN EJECUCIÓN
3	Construcción Play el Higüero	10,500,000.00	3,150,000.00	30%	EN EJECUCIÓN
4	Construcción Club Villa Olga	3,204,050.00	640,810.00	20%	EN EJECUCIÓN
5	Construcción Club Burende Los Castillos	3,021,399.00	1,208,559.60	40%	EN EJECUCIÓN
6	Construcción Club el Pinito Sabaneta	2,978,453.00	595,690.60	20%	EN EJECUCIÓN
7	Construcción Club Jamo Los Rieles	3,180,763.00	636,152.60	20%	EN EJECUCIÓN
8	Construcción Club María Estela I y II	3,681,921.00	0.00	0%	EN EJECUCIÓN
Total de Inversión Obras 2024		46,366,588.00	12,171,213.40		





Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca.

NO.	OBRAS ASIGNADAS POR SECTOR	AÑO	% EJECUTADO
1	CONSTRUCCION PLAY DE SOFTBALL COMUNIDAD DE LAS YAYAS	2024	30%
2	CONSTRUCCION IGLESIA CERCADO ALTO	2024	30%
3	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL VILLA OLGA	2024	20%
4	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BURENDE, LOS CASTILLOS	2024	40%
5	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EL PINITO, SABANETA	2024	20%
6	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL JAMO, LOS RIELES	2024	20%
7	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL MARIA ESTELA I Y II	2024	0%
8	RECONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO (PLAY) COMUNIDAD EL HIGÜERO	2024	30%

NO.	OBRAS ASIGNADAS POR SECTOR	AÑO	% EJECUTADO
1	CONSTRUCCION PARQUE LA LOTERIA	2025	0%
2	TERMINACION IGLESIA EL CORSAL	2025	0%
3	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LA PENDA	2025	0%
4	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BARRIO LINDO (GUACO)	2025	0%
5	CONSTRUCCION ESPACIO RECREATIVO Y ECOLOGICO LOS ROBLES (PROYECTO PARA GRUPOS VULNERABLES)	2025	0%
6	CONSTRUCCION IGLESIA EL QUEMADO	2025	0%

Arq. Yakira Paola de Moya
Directora de Dirección Técnica



Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana
Tels.: (809) 573-2351 / 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544
E-mail: ayuntamientolavega@hotmail.com