



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2022

Periodo: Septiembre – Diciembre 2022.

Estado de la Obra	Cantidad	% de Avance
Obras Ejecutadas	1	2%
Obras en Proceso	5	49%
Obras Pendientes	5	49%
Total	11	

Disponibilidad Financiera Presupuesto Participativo 2022

PROGRAMATICA	OBRA	Presupuesto RD\$	%Avance	% Avance en RD#
02.13.01.01.05.13.00	Reconstrucción Play Carrera De Palmas	6,591,103.00	0.00	-
02.13.01.01.16.03.00	Construcción De Play En Sabaneta	8,234,987.00	0.00	-
02.13.01.01.02.03.00	Construcción De Parque En Las Uvas	7,276,263.00	0.00	-
02.13.01.01.14.03.00	Construcción De Club En Nueva Era Licey	2,988,379.00	80 %	2,390,703.20
02.13.01.01.17.01.00	Construcción De Club En Las Canas	2,709,617.00	20 %	541,923.40
02.13.01.01.05.19.00	Construcción Iglesia De Los Valerios	3,586,748.00	70%	2,510,723.60
02.13.01.01.01.47.01	Construcción Del Club Enriquillo	2,743,097.00	0.00	-
02.13.01.01.10.03.00	Construcción De Iglesia En Jamo Afuera	3,446,278.00	40 %	1,378,511.20
02.13.01.01.06.01.00	Constr. De Centro Comunal Las Praderas, Cabirmota	2,536,238.00	0.00	-
02.13.01.01.05.14.00	Constr. De Centro Comunal Santo Cerro	2,493,050.00	100%	2,493,050.00
02.13.01.01.01.18.02	Remodelación Iglesia Villa Francisca II	2,214,401.00	60%	1,328,640.60
TOTAL		44,820,161.00		10,643,552.00

Diomedes Reyes
Coordinador Presupuesto Participativo



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca.

La Vega, 02 de Diciembre del 2022

De: **Arq. Yakira Paola de Moya**
Directora de Dirección Técnica

A: **Diomedes Reyes Duran**
Coord. Presupuesto Participativo

Cortésmente me dirijo a usted para informarle, de acuerdo con lo solicitado en fecha 02 de Diciembre del 2022, sobre el Informe del avance de Obras del Presupuesto Participativo 2020-2022.

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

#	OBRAS	AÑO	% EJECUTADO	CARPETA
1	TERMINACION DE CONTENES BARRIO INCO	2020	100%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2	TERMINACION VERJA PERIMETRAL Y NICHOS CEMENTERIO GUAIGUI	2020	50%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
3	CONSTRUCCION DEL PARQUE LA PRIMAVERA	2020	100%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4	CONSTRUCCION PARQUE DE LA SALUD RES. ARBOLEDA I	2020	100%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
5	REMODELACION DEL CLUB LAS MARAS	2021	100%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
6	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EL QUEMADO	2020	100%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
7	CONSTRUCCION DE CANCHA CAIMITO AFUERA	2020	100%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
8	CONSTRUCCION DE CANCHA LA PENDA	2020	100%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
9	CONSTRUCCION DE CANCHA JIMAYACO ABAJO	2020	85%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
10	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL QUEBRADA HONDA, SOTO	2020	80%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana

Tels.: (809) 573-2351 / 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544

E-mail: ayuntamientolavega@hotmail.com



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca.

11	CONSTRUCCION DEL CLUB LOMA LOS ANGELES	2021	100%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
12	RECONSTRUCCION PLAY CARRERA DE PALMAS	2022	0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
13	CONSTRUCCION DE PLAY EN SABANETA	2022	0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
14	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LAS UVAS	2022	0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
15	CONSTRUCCION DE CLUB EN NUEVA ERA LICEY	2022	80%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
16	CONSTRUCCION DE CLUB EN LAS CANAS	2022	20%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
17	CONSTRUCCION IGLESIA DE LOS VALERIOS	2022	80%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
18	CONSTRUCCION DEL CLUB ENRIQUILLO	2022	0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
19	CONSTRUCCION IGLESIA EN JAMO AFUERA	2022	40%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
20	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS PRADERAS, CABIRMOTA	2022	0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
21	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LOS HELECHOS EN EL SANTO CERRO	2022	100%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
22	REMODELACION IGLESIA VILLA FRANCISCA 2DA.	2022	60%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Atentamente,



Arq. Yakira Paola de Moya
Arq. Yakira Paola de Moya
Directora de Dirección Técnica

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana
Tels.: (809) 573-2351 / 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544
E-mail: ayuntamientolavega@hotmail.com

Asuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Caba, Oficina de Asesoría y Coordinación

REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ DE SEGUIMIENTO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	TELÉFONO	COMUNIDAD	SEXO
Biancamano Sorachas	047-0055514-5	809-235-3342	Barcena de Palma	X
Sobeida Valero	047-0053372-4	809-242-6477	San Urbano Arriba	X
Rafael A. Jorale	047-0044077-1	809-270-9704	Las Barras	X
Maricela Muñoz	047-0123226-8	829-321-7075	Jama Bonita	X
Belkis Mata	047-0117118-5	809-702-9916	Nueva Era, Lince	X
Rosario Rosario	047-0117781-7	809-654-8559	Barrío Encarnación	X
Ignacio Reyes	047-004058-9	829-807-5751	Villa Fea. 2	X
Diputados Reyes	047-0052906-0	829-887-2793	Asuntamiento La Vega	X
HILDO SIVER COBEO	047-0010660-4	809-250-5761	Asuntamiento La Vega	X



Dioneces Reyes

Licda. Amparo Custodio
Vice Alcaldesa y Coordinadora
Ofic. Participación Comunitaria

Licda. Dioneces Reyes
Coordinadora Participación

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán, P.O. Box 100, República Dominicana
Tel: (809) 242-2000 Fax: (809) 273-624