

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			12,626,646.00	0.00	0.00	0.00	12,626,646.00	37,134,408.48	49,761,054.48	2,012,165.21	8,687,776.07	10,699,941.28	0.00	10,699,941.28	39,061,113.20
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		1	5,126,646.00	0.00	0.00	0.00	5,126,646.00	29,814,936.31	34,941,582.31	458,608.11	4,316,545.14	4,775,153.25	0.00	4,775,153.25	30,166,429.06
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,500,000.00	4,000,000.00	553,219.38	685,998.22	1,239,217.60	0.00	1,239,217.60	2,760,782.40
01	0053			SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICALEN LA CIUDAD		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES E IMBORNALES EN EL BARRIO INCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,673.85	3,377,673.85	514,089.03	1,844,125.21	2,358,214.24	0.00	2,358,214.24	1,019,459.61
01	0055			APLICACION DE BADEN Y CANALIZACION DE RIO LOS CACAOS EL CAIMITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,798.32	2,441,798.32	486,248.69	1,841,107.50	2,327,356.19	0.00	2,327,356.19	114,442.13
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	756,947.60	7,373,080.44	8,130,028.04	0.00	8,130,028.04	16,869,971.96
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	645,050.00	7,317,131.64	7,962,181.64	0.00	7,962,181.64	7,037,818.36
02	0052			BACHEO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	111,897.60	55,948.80	167,846.40	0.00	167,846.40	9,832,153.60
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,026,816.79	21,026,816.79	5,783,772.09	1,391,662.35	7,175,434.44	0.00	7,175,434.44	13,851,382.35
03	0051			CONSTRUCCION DE PLAY EN EL PINO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050,565.93	10,050,565.93	707,898.99	388,961.00	1,096,859.99	0.00	1,096,859.99	8,953,705.94
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA JIMAYACO ABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,354.06	2,470,354.06	1,526,293.58	227,166.77	1,753,460.35	0.00	1,753,460.35	716,893.71
03	0053			CONSTRUCCION DE CANCHA LA PENDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,687.13	1,209,687.13	548,025.52	0.00	548,025.52	0.00	548,025.52	661,661.61
03	0054			CONSTRUCCION DE CANCHA EL CAIMITO AFUERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,767.13	1,339,767.13	671,683.00	0.00	671,683.00	0.00	671,683.00	668,084.13
03	0055			CONSTRUCCION DE CANCHA EL QUEMADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160,767.16	3,160,767.16	1,816,293.30	436,519.18	2,252,812.48	0.00	2,252,812.48	907,954.68
03	0056			CONSTRUCCION DE CANCHA LOS POMOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,675.38	2,795,675.38	513,577.70	339,015.40	852,593.10	0.00	852,593.10	1,943,082.28
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			20,826,090.00	0.00	0.00	0.00	20,826,090.00	2,408,896.79	23,234,986.79	1,343,814.90	861,346.75	2,205,161.65	0.00	2,205,161.65	21,029,825.14
04	0051			REMOZAMIENTO DE CANCHA EN DIFERENTE LUGARES DEL MUNICIPIO		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	901,961.08	618,023.14	1,519,984.22	0.00	1,519,984.22	1,980,015.78

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0052			REMOZAMIENTO DE PLAY EN DIFERENTE LUGARES DEL MUNICIPIO		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	441,853.82	243,323.61	685,177.43	0.00	685,177.43	2,814,822.57
04	0053			RECONSTRUCCION DE PLAY EN CARRERA DE PALMAS	X	1	6,591,103.00	0.00	0.00	0.00	6,591,103.00	1,408,896.79	7,999,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999,999.79
04	0054			CONSTRUCCION DE PLAY EN SABANETA	X	2	8,234,987.00	0.00	0.00	0.00	8,234,987.00	0.00	8,234,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,234,987.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			7,276,263.00	0.00	0.00	0.00	7,276,263.00	28,932,237.09	36,208,500.09	3,969,157.18	10,066,934.24	14,036,091.42	0.00	14,036,091.42	22,172,408.67
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE EN LAS UVAS	X	2	7,276,263.00	0.00	0.00	0.00	7,276,263.00	850,000.00	8,126,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126,263.00
05	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE DE LA SALUD ARBOLEDA 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,304,203.59	19,304,203.59	3,195,748.92	5,671,260.21	8,867,009.13	0.00	8,867,009.13	10,437,194.46
05	0053			CONSTRUCCION DE PARQUE LA PRIMAVERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778,033.50	8,778,033.50	773,408.26	4,395,674.03	5,169,082.29	0.00	5,169,082.29	3,608,951.21
06				Reparación Instalaciones Recreativas			18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	956,230.72	1,715,999.77	2,672,230.49	0.00	2,672,230.49	15,327,769.51
06	0051			REMOZAMIENTO DE PARQUES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	956,230.72	1,715,999.77	2,672,230.49	0.00	2,672,230.49	15,327,769.51
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			20,503,407.00	0.00	0.00	0.00	20,503,407.00	16,485,796.42	36,989,203.42	2,357,052.40	6,839,762.09	9,196,814.49	0.00	9,196,814.49	27,792,388.93
07	0051			CONSTRUCCION DE CLUB EN NUEVA ERA LICEY	X	2	2,988,379.00	0.00	0.00	0.00	2,988,379.00	747,094.75	3,735,473.75	0.00	648,861.09	648,861.09	0.00	648,861.09	3,086,612.66
07	0052			CONSTRUCCION DE CLUB EN LAS CANAS	X	2	2,709,617.00	0.00	0.00	0.00	2,709,617.00	677,404.25	3,387,021.25	0.00	577,226.87	577,226.87	0.00	577,226.87	2,809,794.38
07	0053			CONSTRUCCION EN LA IGLESIA DE LOS VALERIOS	X	2	3,586,748.00	0.00	0.00	0.00	3,586,748.00	896,687.00	4,483,435.00	0.00	1,502,327.12	1,502,327.12	0.00	1,502,327.12	2,981,107.88
07	0054			CONSTRUCCION DEL CLUB ENRRIQUILLO	X	2	2,743,097.00	0.00	0.00	0.00	2,743,097.00	658,774.25	3,401,871.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401,871.25
07	0055			CONSTRUCCION DE IGLESIA EN JAMO AFUERA	X	2	3,446,278.00	0.00	0.00	0.00	3,446,278.00	861,569.50	4,307,847.50	0.00	719,490.05	719,490.05	0.00	719,490.05	3,588,357.45
07	0056			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS PRADERAS, CABIRMOTA	X	2	2,536,238.00	0.00	0.00	0.00	2,536,238.00	634,059.50	3,170,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,297.50
07	0057			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL SANTO CERRO	X	2	2,493,050.00	0.00	0.00	0.00	2,493,050.00	623,262.50	3,116,312.50	0.00	498,610.04	498,610.04	0.00	498,610.04	2,617,702.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0058			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE QUEBRADA HONDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,175.67	2,480,175.67	1,049,483.16	471,397.59	1,520,880.75	0.00	1,520,880.75	959,294.92
07	0059			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LA PIÑITA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,253.31	4,951,253.31	0.00	1,542,851.50	1,542,851.50	0.00	1,542,851.50	3,408,401.81
07	0060			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LOMA DE LOS ANGELES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,928.34	2,585,928.34	1,307,569.24	500,883.89	1,808,453.13	0.00	1,808,453.13	777,475.21
07	0061			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LA TORRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,587.35	1,369,587.35	0.00	378,113.94	378,113.94	0.00	378,113.94	991,473.41
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			3,714,401.00	0.00	0.00	0.00	3,714,401.00	3,046,376.35	6,760,777.35	396,156.75	1,078,461.50	1,474,618.25	0.00	1,474,618.25	5,286,159.10
08	0051			REMOZAMIENTO DE CLUBES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	160,615.55	160,615.55	0.00	160,615.55	1,339,384.45
08	0052			REMODELACION DE IGLESIA EN VILLA FRANCISCA 2DA.	X	2	2,214,401.00	0.00	0.00	0.00	2,214,401.00	553,600.25	2,768,001.25	0.00	442,791.85	442,791.85	0.00	442,791.85	2,325,209.40
08	0053			REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL EN LAS MARAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,776.10	2,492,776.10	396,156.75	475,054.10	871,210.85	0.00	871,210.85	1,621,565.25
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			3,029,049.00	0.00	0.00	0.00	3,029,049.00	150,523,684.77	153,552,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,552,733.77
11	0051			CONSTRUCCION DE ISLETAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	3,029,049.00	0.00	0.00	0.00	3,029,049.00	0.00	3,029,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,049.00
11	0052			CONSTRUCCION ENTRADA LA VEGA SANTIAGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,523,684.77	150,523,684.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,523,684.77
14				Reparación Edificaciones Municipales			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	39,782,311.10	41,782,311.10	17,055.34	12,367,538.62	12,384,593.96	0.00	12,384,593.96	29,397,717.14
14	0051			REPARACION EN EL PALACIO MUNICIPAL		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	17,055.34	155,622.67	172,678.01	0.00	172,678.01	2,827,321.99
14	0052			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BIBLIOTECA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
14	0053			MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DE LA CULTURA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
14	0054			REMODELACION CUARTEL GENERAL CUERPO DE BOMBEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,024,661.40	20,024,661.40	0.00	8,656,847.73	8,656,847.73	0.00	8,656,847.73	11,367,813.67
14	0055			DIGNIFICACION DEL CENTRO HISTORICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,907,649.70	17,907,649.70	0.00	3,555,068.22	3,555,068.22	0.00	3,555,068.22	14,352,581.48

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,201.00	1,048,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,201.00
15	0051			CONSTRUCCION DE ENCACHE SIN PAÑETE CEMENTERIO DE GUAREY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,201.00	1,048,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,201.00
16				Reparación en Cementerios			7,029,049.00	0.00	0.00	0.00	7,029,049.00	0.00	7,029,049.00	6,463.98	0.00	6,463.98	0.00	6,463.98	7,022,585.02
16	0051			REPARACION DE CEMENTERIOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		1	7,029,049.00	0.00	0.00	0.00	7,029,049.00	0.00	7,029,049.00	6,463.98	0.00	6,463.98	0.00	6,463.98	7,022,585.02
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
18	0051			ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
20				Reparación de Viviendas			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	536,766.66	741,871.75	1,278,638.41	0.00	1,278,638.41	2,221,361.59
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	536,766.66	741,871.75	1,278,638.41	0.00	1,278,638.41	2,221,361.59
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	32,143,134.54	41,143,134.54	1,911,051.38	6,302,001.97	8,213,053.35	0.00	8,213,053.35	32,930,081.19
22	0051			ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL		1	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	689,703.70	1,741,825.00	2,431,528.70	0.00	2,431,528.70	6,568,471.30
22	0052			SOLUCION DRENAJE PLUVIAL LAS CAROLINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,293,134.54	7,293,134.54	1,221,347.68	4,560,176.97	5,781,524.65	0.00	5,781,524.65	1,511,609.89
22	0053			REMOZAMIENTO HOYA CATIVA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850,000.00	24,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
24	0051			CONSTRUCCION DE POZOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total General RD\$							131,754,905.00	0.00	0.00	0.00	131,754,905.00	335,531,863.33	467,286,768.33	20,046,634.21	57,426,435.55	77,473,069.76	0.00	77,473,069.76	389,813,698.57

