



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2023

Ejecución de Obras Primer Semestre 2023

(y los meses de julio, agosto y Septiembre 2023)


Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	2	19%
Obras en Proceso	4	36%
Obras sin iniciar	5	45%
Total	11	

Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2023	55,384,698.45	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo 2023	19,313,315.96	35%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2023	37,052,322.06	65%



Lic. Richard Bonilla
Enc. Presupuesto Municipal



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2023 del Ayuntamiento del Municipio de La Vega Ejecución de Obras Primer Semestre 2023 (y los meses de julio, agosto y Septiembre 2023).

N	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
1	Reconstrucción Play Carrera de Palmas	8,600,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
2	Construcción Play Sabaneta	8,234,986.43	0.00	/	Proceso de Licitación
3	Construcción Parque Las Uvas	10,227,784.33	7,860,228.22	77%	En Ejecución
4	Reconstrucción Club Unión y Progreso Las Carmelitas	1,529,989.00	0.00	/	Proceso de Licitación
5	Construcción Play en las Canas	9,800,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
6	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleyball en Río Seco	2,679,568.00	2,228,489.43	83%	En Ejecución
7	Terminación Techado Casa Club Enriqueillo	3,900,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
8	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleyball en la comunidad del Higuero	2,731,227.00	2,121,834.49	77%	En Ejecución
9	Construcción Centro Comunal en Las Praderas Cabirmota	3,297,023.69	3,297,023.69	100%	TERMINADA
10	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleyball en la comunidad Jamo La Jardeta	2,614,003.00	2,614,003.00	100%	TERMINADA
11	Construcción Centro Comunal Club Las 7S	1,770,117.00	1,191,737.13	67%	En Ejecución
TOTALES		55,384,698.45	19,313,315.96		



Lic. Richard Bonilla
Enc. Presupuesto Municipal

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana
Tels.: (809) 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544