



*Ayuntamiento del Municipio de La Vega*  
Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

**Acta Reunión con el Comité de Seguimiento de las Obras en  
Ejecución del Presupuesto Participativo.**

Siendo las 9:30 del día 20 del mes de Marzo del año **2024** se procedió a dar inicio a la reunión de rendición de cuentas del proceso de avance del presupuesto participativo, correspondiente al año **2023** al comité de seguimiento para el trimestre Octubre - Diciembre **2023**.

El coordinador de Presupuesto Participativo de turno, **Licda. Amparo Custodio** da las palabras de bienvenida y de inmediato expresó los objetivos del encuentro de hoy. Explicó además, las funciones del comité de seguimiento. Así mismo, también habló de la ley No.176-07 que instruye a los ayuntamientos a conformar dichos comités de obras, haciendo énfasis en el artículo No.10 de dicha ley.

Acto seguido, se dio el informe de los Departamentos de **Dirección Técnica y de Presupuesto Municipal** donde se habla de las obras, las comunidades donde se están ejecutando, así como también el por ciento (%) de avance de cada obra, estableciendo que el programa de presupuesto participativo municipal correspondiente al año 2023, **refleja un avance aproximado de 50.99 % en obras iniciadas, con una inversión a la fecha de RDS 28,238,947.93 pesos de ejecución.** Específicamente, de las 11 obras en carpetas, cinco están en ejecución, dos ya fueron concluidas. Explicó que las demás obras se encuentran en la fase y proceso de licitación siguiendo las normas de la ley de Compras y Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la cual establece una serie de plazos en tiempo que se deben cumplir a los fines de poder desarrollar la obra con el marco legal correspondiente y que tan pronto el portal transaccional permita avanzar con las demás obras pues se continuará su ejecución.

El ejecutivo municipal ha estado, personalmente, supervisando y dando seguimiento, con mucho ahínco, a este proceso, visitando las comunidades donde se están iniciando cada una de las obras.



## *Ayuntamiento del Municipio de La Vega*

*Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!*

Sugirió además, que el comité de seguimiento seguir cumpliendo su rol para el cual fue electo, las oficinas de participación comunitaria y la de obras municipales están a la disposición de cualquier aclaración, acompañamiento u orientación que necesiten. Nuestro propósito es que éste proceso se efectivo y se lleve de manera transparente.

Concluida la presentación del informe, se procedió a dar un turno libre donde los delegados participaron con preguntas y sugerencias acerca del proceso y de manera particular, sobre las obras en ejecución.

La reunión concluyó a las 11:00 AM.



Licda. Amparo Custodio  
**Vice Alcaldesa y Coordinadora**  
**Ofic. Participación Comunitaria**



## Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

### Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2023 del Ayuntamiento del Municipio de La Vega Cuarto Trimestre (Octubre- Diciembre 2023)

No.	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
1	Reconstrucción Club Unión y Progreso Las Carmelitas	1,529,989.00	0.00	/	Proceso de Licitación
2	Reconstrucción Play Carrera de Palmas	8,600,000.00	1,720,000.00	20%	En Ejecución
3	Construcción Play Sabaneta	8,234,986.43	1,646,997.29	20%	En Ejecución
4	Terminación Techado Casa Club Enriquillo	3,900,000.00	780,000.00	20%	En Ejecución
5	Construcción Play en las Canas	9,800,000.00	1,960,000.00	20%	En Ejecución
	Const. Cancha Mixta Baloncesto y Voleynball en Río Seco	2,679,568.00	2,679,568.00	100%	TERMINADA
	Construcción Parque Las Uvas	10,227,784.33	10,227,784.33	100%	TERMINADA
	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleynball en la comunidad del Higuero	2,731,227.00	2,121,834.49	100%	TERMINADA
	Construcción Centro Comunal en Las Praderas Cabirmota	3,297,023.69	3,297,023.69	100%	TERMINADA
	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleynball en la comunidad Jamo La Jardeta	2,614,003.00	2,614,003.00	100%	TERMINADA
	Construcción Centro Comunal Club Las 75	1,178,117.00	1,191,737.13	100%	TERMINADA
	<b>TOTALES</b>	<b>55,384,698.45</b>	<b>28,238,947.93</b>		



**Lic. Richard Bonilla**  
Enc. Presupuesto Municipal

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana  
Tels.: (809) 242-2000 / Fax.: (809) 573-8544



*Ayuntamiento del Municipio de La Vega*  
Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

**Informe General de Avance de Ejecución de Obras del  
Presupuesto Participativo del Año 2023**

**Ejecución de Obras Octubre - Diciembre 2023 (Cuarto Trimestre)**

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	6	64%
Obras en Proceso	4	27%
Obras sin iniciar	1	9%
<b>Total</b>	<b>11</b>	

**Ejecución Financiera Presupuesto Participativo**

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2023	55,384,698.45	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo 2023	28,238,947.93	50.99%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2023	27,145,750.52	49.01%



**Lic. Richard Bonilla**  
Enc. Presupuesto Municipal



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Cultura, Olímpica y Carnavalesca.

20 de Marzo del 2024

### REGISTRO DE ASISTENCIA EQUIPO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024

NOMBRE	FIRMA
ANA DIGNA LUGO	Ana Digna Lugo
JOSE LUIS RODRIGUEZ	Jose Luis Rodriguez
MARTHA LOPEZ	Martha Lopez
DOMINGA ANT PEREZ	Dominga Ant Perez
HENRY ANTONIO MEJIA	Henry Antonio Mejia
EDDY FLORES	Eddy Flores
DIOGENES MARTE	Diogenes Marte
ANA JOAQUINA MARTINEZ	Ana Joaquina Martinez
ANTONIO CRUZ ALEJO	Antonio Cruz Alejo



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Cultura, Olímpica y Carnavalesca.

#### Registro asistencia

Presupuesto Participativo 2023-2024

NOMBRE	COMUNIDAD	TELEFONO	FIRMA
Josani Del C Garcia Forno	Los Yaya	829-703-5170	Josani Del C Garcia Forno
Luis Reyes	Los Yaya	829-866-2966	Luis Reyes
[Signature]	Los Yaya	829-699-3312	[Signature]
Faustino Valdes	El punto Sobante	809-993-8261	Faustino Valdes
Luis Peña	Los Yaya	829-213-8257	Luis Peña
David Marcia	Los Yaya	809-765-1549	David Marcia
Melissa Hoy	QMPP	829-674-0712	Melissa Hoy
Josana Vasquez	Secretaria Ayuntamiento	809-353-6916	Josana Vasquez































